

PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID								PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV																	
Município:	CIDADE GAUCHA			SAM	65	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	72	Repasse do Concedente				R\$	11.400.965,97	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1	Data	08/12/2025	Dias	60	Data	16/02/2026	Sigla	PAM	Nº		nº dias	270	Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente		R\$	-	
Quantidade:	52.044,90		m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	11.400.965,97	100,00%	
GRUPO ITEM	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/ TOTAL		
Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:				9	1	2	3	4	5	6	7	8	9													
Data Início					16/02/26	18/03/26	17/04/26	17/05/26	16/06/26	16/07/26	15/08/26	14/09/26	14/10/26													
Data Fim					18/03/26	17/04/26	17/05/26	16/06/26	16/07/26	15/08/26	14/09/26	14/10/26	13/11/26													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES			%	100,00																	1	3.658,66	0,03%		
2	TERRAPLENAGEM			%	53,02	46,98																2	338.073,24	2,97%		
3	DRENAGEM			%			35,27	33,46	28,67	2,60												4	2.314.382,88	20,30%		
4	BASE / SUB-BASE			%		22,40	35,78	40,80	1,02													4	1.399.253,88	12,27%		
5	REVESTIMENTO			%				13,12	34,64	45,93	6,31											4	4.780.287,91	41,93%		
6	MEIO-FIO E SARJETA			%							17,07	67,93	15,01									3	559.786,43	4,91%		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO			%							34,01	24,96	41,03									3	1.771.143,06	15,54%		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO			%								48,04	51,96									2	105.346,26	0,92%		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA			%																			-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS			%																			-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS			%	16,50	9,52	7,51	12,45	9,52	10,22	13,74	8,65	11,91									9	129.033,65	1,13%		
TOTAIS																							11.400.965,97	100,00%		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																										
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R\$)																	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
			R\$	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.658,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.658,66	0,03%			
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	179.263,32	158.809,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	338.073,24	2,97%			
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	816.394,37	774.363,35	663.424,06	60.201,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.314.382,88	20,30%			
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	313.434,88	500.613,17	570.921,51	14.284,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.399.253,88	12,27%			
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	627.360,44	1.655.677,96	2.195.553,73	301.695,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.780.287,91	41,93%			
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	95.528,22	380.262,00	83.996,21	-	-	-	-	-	-	-	-	3	559.786,43	4,91%			
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	602.387,45	442.072,84	726.682,77	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.771.143,06	15,54%			
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	50.609,76	54.736,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	105.346,26	0,92%			
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	21.286,38	12.278,12	9.693,58	16.062,03	12.278,12	13.183,02	17.731,86	11.158,36	15.362,18	-	-	-	-	-	-	-	-	9	129.033,65	1,13%			
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	204.208,36	484.522,92	1.326.701,12	1.988.707,33	2.345.664,46	2.268.937,85	1.017.343,31	884.102,96	880.777,66	-	-	-	-	-	-	-	-		11.400.965,97	100,00%			
C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-				
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO				R\$	204.208,36	484.522,92	1.326.701,12	1.988.707,33	2.345.664,46	2.268.937,85	1.017.343,31	884.102,96	880.777,66	-	-	-	-	-	-	-		11.400.965,97	100,00%			
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %				R\$	1,79%	4,25%	11,64%	17,44%	20,57%	19,90%	8,92%	7,75%	7,73%									11.400.965,97	100,00%			
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %				R\$	1,79%	6,04%	17,68%	35,12%	55,70%	75,60%	84,52%	92,27%	100,00%									OK	OK			
Resp. Técnico:				Assinatura:								Prefeito(a):				Assinatura:				data:						
SHEILA CRISTINA DIAS - CREA PR-136316/D - ART/RRT Nº 1720254830114												ALEXANDRE LUCENA														
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE									Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 SINAPI de ABRIL/2025						Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):						18/11/2025 - ter					